



# Comune di Catania

Categoria \_\_\_\_\_

Classe \_\_\_\_\_

Classe \_\_\_\_\_

**Provvedimento Dirigenziale**

Emesso in data 2 GEN. 2015

Provvedimento n. 05/01

Oggetto: Lavori di realizzazione di due tratti di piste ciclabili tra la piazza Stesicoro e la piazza Giovanni XXIII e tra la piazza Giovanni XXIII e la piazza Europa - Approvazione contabilità finale e presa d'atto del certificato di collaudo tecnico amministrativo.

**Direzione Lavori Pubblici e Protezione Civile**  
Servizio Progettazione di nuove opere, di infrastrutture, di strade e di servizi a rete

Dimostrazione della disponibilità dei fondi

Bilancio \_\_\_\_\_ Competenze \_\_\_\_\_

Prot. n. 204 del 2 GEN. 2015

Art. \_\_\_\_\_ Lett. \_\_\_\_\_ Spese per \_\_\_\_\_

Il compilatore \_\_\_\_\_

Visto:

Il Dirigente

Somma stanziata	euro	_____	_____
Aggiunta per storni	euro	_____	_____
	euro	_____	_____
Dedotta per storni	euro	_____	_____
Impegni assunti	euro	_____	_____
Fondi disponibili	euro	_____	_____

Visto ed iscritto a \_\_\_\_\_ N \_\_\_\_\_

de \_\_\_\_\_ art. \_\_\_\_\_ lett. \_\_\_\_\_ nel \_\_\_\_\_

partitario di uscita competenza impegno di euro \_\_\_\_\_

Visto per l'impegno di spesa e per la regolarità contabile

Addi, \_\_\_\_\_ 2014

IL RAGIONIERE GENERALE

**OGGETTO:** Lavori di realizzazione di due tratti di piste ciclabili tra la piazza Stesicoro e la piazza Giovanni XXIII e tra la piazza Giovanni XXIII e la piazza Europa - Approvazione contabilità finale e presa d'atto del certificato di collaudo tecnico amministrativo.

## IL DIRETTORE

### **Premesso che:**

- con determina dirigenziale n. 5/357/DIR del 14/06/04, è stato approvato in linea amministrativa il progetto dei lavori di "Realizzazione di due tratti di piste ciclabili tra la piazza Stesicoro e la piazza Giovanni XXIII e tra la piazza Giovanni XXIII e la piazza Europa" dell'importo complessivo di € 4.460.589,55 di cui € 3.212.388,85 per lavori a base d'asta ed € 1.248.200,70 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- l'intervento in oggetto è stato finanziato:
  - per € 1.000.000,00 con D.D.G. dell'Assessorato Regionale Lavori Pubblici n. 1910 del 24/12/04;
  - per € 413.165,55 con D.A. dell'Assessorato Regionale Turismo, Comunicazione e Trasporti n. 96/Gab del 15/01/02;
  - per € 3.047.424,03 con fondi a carico dell'Amministrazione Comunale, giusta devoluzione del mutuo Cassa DD.PP. posizione n. 4363612.00;
- con contratto n. 13 di Rep. del 06/03/06 i lavori in oggetto sono stati appaltati all'A.T.I. Costruzioni Pozzobon s.p.a. - Eurocalcestruzzi s.r.l. per l'importo di € 2.416.523,52;
- i lavori sono stati consegnati in data 10/08/06;
- in data 20/10/08 è stata redatta ed approvata in linea tecnica dal Responsabile Unico del Procedimento una perizia tecnica relativa allo stralcio di lavori rientranti nel finanziamento di € 1.000.000,00 concesso dall'Assessorato Regionale Lavori Pubblici con D.D.G. n. 1910/2004;
- con determina dirigenziale n. 74 del 30/04/09 la predetta perizia di variante è stata approvata in linea amministrativa;
- in data 27/05/09 i lavori oggetto di detto primo stralcio venivano collaudati, al fine di rendicontarne la spesa entro il termine di scadenza del programma su cui gravava il relativo finanziamento;
- con determina dirigenziale n. 105 del 13/06/09 detto collaudo veniva approvato;
- in data 02/05/11 veniva redatta ai sensi dell'articolo 25, comma 3, della legge n. 109/94 (oggi articolo 132, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo n. 163/06) una seconda perizia di variante e suppletiva, contenuta all'interno del finanziamento originario ma con un maggiore importo netto dei lavori pari ad € 362.398,14 e quindi per un importo netto complessivo di € 2.778.921,66;
- con determina dirigenziale n. 05/434 del 31/05/11 detta perizia veniva approvata in linea amministrativa;
- in esecuzione di detta variante i lavori hanno avuto seguito fino al 24/11/11, data cui con il completamento del 1° tratto di piste ciclabili previsto, da piazza Stesicoro alla via VI Aprile (piazza Giovanni XXIII) e la contabilizzazione dei lavori eseguiti al 17° S.A.L. per un importo al netto di € 2.574.773,55 si è proceduto alla loro sospensione.

### **Considerato che:**

- la sospensione dei lavori si è resa necessaria per risolvere i problemi di interferenza del tracciato del 2° tratto, da piazza Giovanni XXIII a piazza Europa, con la sistemazione del nodo viario della piazza Galatea, nonché per il mutato stato dei luoghi di detto 2° tratto e dell'area di sedime, ovvero lungo lo sviluppo del marciapiede lato est del viale Africa, conseguentemente ai numerosi interventi eseguiti da parte di soggetti terzi in momenti diversi, tali da rendere necessario dover variare alcune scelte progettuali in ordine ai materiali ed alle lavorazioni previste;
- in data 01/08/12, con nota protocollo n. 251260 l'Impresa appaltatrice dei lavori formulava richiesta di rescissione del contratto in danno dell'Amministrazione;
- nel corso della riunione del 19/12/12 si prendeva atto della volontà dell'Amministrazione Comunale di voler procedere alla chiusura dell'Appalto allo stato d'avanzamento dei lavori eseguiti fino a quella data, e di rinunciare all'esecuzione del citato 2° tratto di pista;

- conseguentemente, in seno al verbale della stessa riunione, il Responsabile Unico del Procedimento disponeva alla direzione lavori di procedere alla chiusura dei lavori all'avanzamento fino ad allora raggiunto.

**Visti:**

- il conto finale redatto dalla direzione dei lavori in data 11/06/13 da cui risulta che alla data di chiusura dei lavori il loro importo netto ammontava ad € 2.561.899,68 con un credito dell'Impresa pari ad € 15.134,72;
- la relazione d'accompagnamento al conto finale redatta dalla direzione dei lavori, corredata di tutte le certificazioni e documenti previsti dalla vigente normativa e propedeutici all'emissione del certificato di collaudo.

**Preso atto che**, in esito a procedura di cui all'articolo 120 del decreto legislativo n. 163/06 e s.m.i. e dell'articolo 216 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010 e s.m.i., con disciplinare d'incarico sottoscritto in data 10/09/13 l'incarico di collaudatore tecnico amministrativo dei lavori in oggetto è stato conferito all'ing. Stefano Bonaiuto, funzionario in servizio presso il Comune di Calatafimi Segesta.

**Visto** il certificato di collaudo tecnico amministrativo emesso dall'ing. Bonaiuto in data 30/10/14, nel quale in esito a revisione contabile degli atti prodotti è stato rideterminato in € 2.561.719,87 l'importo complessivo netto dei lavori eseguiti ed in € 14.954,91 il credito residuo dell'impresa.

**Preso atto** che l'impresa ha sottoscritto il certificato di collaudo senza apporvi alcuna riserva.

**Ritenuto** potersi procedere all'approvazione degli atti finali ed alla presa d'atto del certificato di collaudo tecnico amministrativo dei lavori in oggetto.

## DETERMINA

**Approvare** la contabilità finale dei lavori Lavori di realizzazione di due tratti di piste ciclabili tra la piazza Stesicoro e la piazza Giovanni XXIII e tra la piazza Giovanni XXIII e la piazza Europa che, in esito alla verifica contabile eseguita in sede di emissione del certificato di collaudo tecnico amministrativo, ammontano complessivamente a netti € 2.561.719,87

**Prendere atto** degli esiti del certificato di collaudo tecnico amministrativo emesso dall'ing. Stefano Bonaiuto in data 30/10/14 e quindi dell'importo complessivo netto dei lavori come sopra riportato e della rata di saldo spettante all'impresa, quantificata in € 14.954,91 oltre I.V.A.

**Dare atto** che, a norma dell'articolo 141, comma 3, del decreto legislativo n. 163/06 e s.m.i. il certificato di collaudo ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dalla data di emissione.

**Demandare** ad un successivo atto l' svincolo della polizza con cui è stata costituita la cauzione definitiva a garanzia degli obblighi contrattuali dell'impresa e la liquidazione della rata di saldo ad essa spettante.

La pubblicazione del presente atto all'albo pretorio e sul sito web dell'Ente.

Il Direttore

Ing. Corrado Persico

